Vechta



Sitzung des Ausschusses für Jugend und Sport

Donnerstag, 27. April 2023



Vechta



Sportstadt Vechta Teil-Sportstättensanierung und Entwicklungsplanung

Sportanlagen:

Oyther Berg und Stadion am Bergkeller



Oyther Berg

Gebäude:

- § Der Trockenbau beginnt
- § Fliesenarbeiten werden vergeben
- § Vorbereitungen für den Aufbau des Tribünendaches sind abgeschlossen – Konsolen wurden gesetzt

Außenanlagen:

- § Rasen auf dem Hauptplatz ist eingesät
- § Die Arbeiten an den Parkplätzen haben begonnen



Oyther Berg - Stand 04.04.2023







Oyther Berg - Stand 04.04.2023








Oyther Berg

- Zeitschiene

PUNKTUM



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Stadion am Bergkeller

Gebäude:

- § Trockenbau ist in den nächsten drei Wochen abgeschlossen
- § Fliesenarbeiten sollen Mitte Mai beginnen

Außenanlagen:

- § Rasen auf allen Plätzen ist eingesät
- § Die Pflasterarbeiten sind zu 80% abgeschlossen



Stadion am Bergkeller - Stand 04.04.2023







Stadion am Bergkeller

- Stand 04.04.2023







Stadion am Bergkeller

- Zeitschiene

PUNKTUM



Stadion am Bergkeller - Eröffnung

PUNKTUM

Save the Date

22. September 2023





Sitzung des Ausschusses für Jugend und Sport



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

