

**Beschlussvorlage  
40/011/2023  
vom 04.09.2023**

Az.  
Bezug-Nr.:  
Fachdienst Schule und Sport  
Hendrik Lammers

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Schulausschuss	27.09.2023	öffentlich vorberatend
Verwaltungsausschuss	07.11.2023	nicht öffentlich beschließend

**Mehrjahresprogramm zur Sanierung und Ausgestaltung der Schulen in Trägerschaft der Stadt Vechta für eine zukunftsweisende optimierte Nutzung;  
hier: Marienschule Oythe – Kostenentwicklung und Materialvorstellung**

**Sachverhalt:**

Der Schulausschuss der Stadt Vechta hat bereits am 20.04.2022 (Beschluss VA vom 10.05.2022) die umfangreichen Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Marienschule Oythe mit geschätzten Kosten von insgesamt 7.843.492,80 € beschlossen. Der Grund für die frühzeitige Beschlussfassung, vor abschließender baufachlicher Prüfung, war das erhebliche öffentliche Interesse an der Fortführung des Schulbetriebes der Marienschule Oythe während der Bauphase. Hierbei bedurfte es einer Beteiligung verschiedener Akteure und einer frühzeitigen Kommunikation zur geplanten Entwicklung der Schule. Während der o.g. Schulausschusssitzung wurde durch Herrn Linus Bocklage, Fachplanungsbüro Bocklage & Buddelmeyer, bereits vorab darauf hingewiesen, dass die Kostenermittlung nur den aktuellen Sachstand widerspiegeln könne und die statischen Berechnungen noch ausstünden. Bereits in der Sitzung des Schulausschusses am 08.09.2022 wurde von Herrn Bürgermeister Kater unter Mitteilungen des Bürgermeisters darauf hingewiesen, dass die statische Berechnung einen Aufbau auf dem vorhandenen Erdgeschoss im Mittelteil nicht wie erhofft zuließe und auch dieser Teil zurückgebaut und neu errichtet werden müsse. Nach aktuellen Kostenschätzungen und ersten erfolgten Ausschreibungen werden die Kosten für die beschlossenen Maßnahmen aktuell mit 9.303.701,44 € kalkuliert.

Darüber hinaus wurden für die bauliche Ausgestaltung der Maßnahme gemeinsam zwischen Verwaltung und dem Planungsteam der Marienschule Oythe einige Entscheidungen zur Materialauswahl getroffen.

Das Fachplanungsbüro Bocklage & Buddelmeyer sowie die Verwaltung werden den Schulausschuss in der Sitzung am 27.09.2023 über den aktuellen Planungsstand zur Kostenentwicklung und zur Materialauswahl anhand von Mustern und Zeichnungen informieren.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b> <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		<b>Haushaltsposition: I1.400029.500</b>	
Gesamtkosten der Maßnahme (ohne Folgekosten)	Folgekosten	Finanzierung	Erfolgte Veranschlagung:
1.460.208,64 €		HH-Plan 2023 - 2026	<input type="checkbox"/> ja mit <input type="checkbox"/> nein

**Beschlussempfehlung:**

Der Schulausschuss schlägt dem Verwaltungsausschuss folgende Beschlussfassung vor:

„Die vorgestellten Entwicklungen und Bemusterungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.“